

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор
 ООО УК «Индустриальный парк Зеленодольск»
 А.С. Минникеев
 _____ 20__ г.



ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Комиссия в составе:

- Главного энергетика Поздеева Е.В.
- Производители работ: Безруков Д.Н.
- Члены бригады Мамалимов Д.О.

На основании плана-графика планово-предупредительного ремонта электрохозяйства **Индустриального парка Зеленодольск, 03.08.2021г. провели работы по обслуживанию щитов ВНС**

п№	Наименование оборудования, вид работ	Вид ремонта	Периодич. ремонтов, месяц
1	КЛ 0,4кВ от БКТП-8; РУ-0,4кВ; яч. 15 – до ВРУ ВНС КЛ 0,4кВ от БКТП-8; РУ-0,4кВ; яч. 12 – до ВРУ ВНС Замер сопротивления изоляции кабеля. Осмотр кабельной трассы и кабельного прямка	T/O	4
2	Щит управления насосами № 1-4, ВРУ, АВР Визуальный осмотр низковольтных шкафов, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Визуальный осмотр низковольтных кабелей на наличие термических повреждений, в местах опрессовки кабелей и электрических контактов. Осмотр на дефекты блока управления автоматикой Чистка от пыли, протяжка эл. Контактв, автоматических выключателей и электромагнитных пускателей. Проверка состояния заземления.	T/O	4
3	ВНС (отопление) Визуальный осмотр, на наличие механических повреждений, чистка от пыли.	T/O	4
4	Эл освещения ВНС Осмотр технического состояния эл. проводки, выключателей, светильников.	T/O	4

Характерные неисправности, выявленные при эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины. Рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести для их предотвращения: _____
при проведении ППР ВНС неисправностей и дефектов не выявлено.

По результатам технического обслуживания, состояние оценивается: Щиты и электрическая аппаратура ВНС находятся в технически исправном состоянии.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Главный энергетик _____ Поздеев Е.В.

Производители работ:

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования _____ Безруков Д.О.

Дата «03» августа 2021г.

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор
 ООО УК «Индустриальный парк Зеленодольск»
 А.С. Минникеев
 _____ 20__ г.



ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Комиссия в составе:

- Главного энергетика Поздеева Е.В.
- Производителя работ, дежурного электромонтёра Хайруллин И.Р.
- Члены бригады Мамалимов Д.О.

Составила настоящий акт о том, что «25» августа 2021 г. электротехнической службой ООО УК «Индустриальный парк Зеленодольск» под руководством главного энергетика Поздеева Е.В. были выполнены следующие работы по обслуживанию **БКТП № 13**

п.№	Наименование оборудования, вид работ	Вид ремонта	Периодич. ремонтов, месяц
1	КЛ 10кВ от БКТП-14 яч.11 – до 1СШ, РУ 10кВ БКТП-13 КЛ 10кВ от БКТП-14 яч.16 – до 2СШ, РУ 10кВ БКТП-13 Осмотр кабельной трассы. Осмотр кабельного приямка.	T/O	6
2	РУ 10кВ, RM6 Визуальный осмотр высоковольтных ячеек, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Чистка от пыли. Проверка состояния заземления.	T/O	12
3	Тр-р.№1; Тр-р.№2 Визуальный осмотр технического состояния трансформатора: уровень масла, состояние изоляторов, состояние кабелей, эл. контактов. Чистка от пыли, протяжка эл. контактов. Проверка состояния заземления.	T/O	12
4	РУ 0,4кВ СШ 1,2 Визуальный осмотр низковольтных шкафов, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Визуальный осмотр низковольтных кабелей на наличие термических повреждений, в местах опрессовки кабелей и электрических контактов. Проверка узлов учета, на техническое состояние, механические повреждения, наличие пломб. Чистка от пыли, протяжка эл. контактов. Проверка состояния заземления.	T/O	6
5	Эл освещения БКТП Осмотр технического состояния эл. проводки, выключателей, светильников.	T/O	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

БКТП-13 в технически исправном состоянии

По данной БКТП имеются следующие дефекты: **Дефектов не обнаружено**

Подписи членов комиссии:

Главный энергетик _____ Поздеев Е.В.

Производитель работ _____ Хайруллин И.Р.

Дата «25» августа 2021г.

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор
 ООО УК «Индустриальный парк Зеленодольск»
 А.С. Минникеев
 _____ » _____ 20__ г.



ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Комиссия в составе:

- Главного энергетика Поздеева Е.В.
- Производителя работ, дежурного электромонтёра Сафин Р.Р.
- Члены бригады Мамалимов Д.О.

Составила настоящий акт о том, что «26» августа 2021 г. электротехнической службой ООО УК «Индустриальный парк Зеленодольск» под руководством главного энергетика Поздеева Е.В, были выполнены следующие работы по обслуживанию БКТП № 15

п.№	Наименование оборудования, вид работ	Вид ремонта	Периодич. ремонтов, месяц
1	КЛ 10кВ от РП-10 яч.11 – до 1СШ, РУ 10кВ БКТП-15 КЛ 10кВ от РП-10 яч.16 – до 2СШ, РУ 10кВ БКТП-15 Осмотр кабельной трассы. Осмотр кабельного приямка.	T/O	6
2	РУ 10кВ, RM6 Визуальный осмотр высоковольтных ячеек, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Чистка от пыли. Проверка состояния заземления.	T/O	12
3	Тр-р.№1; Тр-р.№2 Визуальный осмотр технического состояния трансформатора: уровень масла, состояние изоляторов, состояние кабелей, эл. контактов. Чистка от пыли, протяжка эл. контактов. Проверка состояния заземления.	T/O	12
4	РУ 0,4кВ СШ 1,2 Визуальный осмотр низковольтных шкафов, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Визуальный осмотр низковольтных кабелей на наличие термических повреждений, в местах опрессовки кабелей и электрических контактов. Проверка узлов учета, на техническое состояние, механические повреждения, наличие пломб. Чистка от пыли, протяжка эл. контактов. Проверка состояния заземления.	T/O	6
5	Эл освещения БКТП Осмотр технического состояния эл. проводки, выключателей, светильников.	T/O	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

БКТП-15 в технически исправном состоянии

По данной БКТП имеются следующие дефекты: **Дефектов не обнаружено**

Подписи членов комиссии:

Главный энергетик _____ Поздеев Е.В.

Производитель работ _____ Сафин Р.Р.

Дата «26» августа 2021г.

ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Комиссия в составе:

- Главного энергетика Поздеева Е.В.
- Производителя работ, дежурного электромонтёра Хайруллин И.Р.
- Члены бригады Мамалимов Д.О.

Составила настоящий акт о том, что «17» августа 2021 г. электротехнической службой ООО УК «Индустриальный парк Зеленодольск» под руководством главного энергетика Поздеева Е.В, были выполнены следующие работы по обслуживанию **БКТП № 14**

п.№	Наименование оборудования, вид работ	Вид ремонта	Периодич. ремонтов, месяц
1	КЛ 10кВ от БКТП-11 яч.11 – до 1СШ, РУ 10кВ БКТП-14 КЛ 10кВ от БКТП-11 яч.16 – до 2СШ, РУ 10кВ БКТП-14 Осмотр кабельной трассы. Осмотр кабельного приемка.	T/O	6
2	РУ 10кВ, RM6 Визуальный осмотр высоковольтных ячеек, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Чистка от пыли. Проверка состояния заземления.	T/O	12
3	Тр-р.№1; Тр-р.№2 Визуальный осмотр технического состояния трансформатора: уровень масла, состояние изоляторов, состояние кабелей, эл. контактов. Чистка от пыли, протяжка эл. контактов. Проверка состояния заземления.	T/O	12
4	РУ 0,4кВ СШ 1,2 Визуальный осмотр низковольтных шкафов, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Визуальный осмотр низковольтных кабелей на наличие термических повреждений, в местах опрессовки кабелей и электрических контактов. Проверка узлов учета, на техническое состояние, механические повреждения, наличие пломб. Чистка от пыли, протяжка эл. контактов. Проверка состояния заземления.	T/O	6
5	Эл освещения БКТП Осмотр технического состояния эл. проводки, выключателей, светильников.	T/O	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

БКТП-14 в технически исправном состоянии

По данной БКТП имеются следующие дефекты: **Дефектов не обнаружено**

Подписи членов комиссии:

Главный энергетик _____ Поздеев Е.В.

Производитель работ _____ Хайруллин И.Р.

Дата «17» августа 2021г.